

Keuringsattest van de binneninstallatie voor drinkwater m.b.t. voorschriften inzake beveiliging tegen terugstroming

In uitvoering van het decreet van 24/05/2002 (Drinkwaterdecreet), het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 8 april 2011 (Algemeen Waterverkoopreglement), het ministerieel besluit d.d. 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer.

Naam aanvrager*	Covico Invest		
Adres	Torhoutsesteenweg 222		
(Postcode + gemeente)	8400	Oostende	
BTW-nummer	BTW 0462-024-460 (*ontvangt de factuur van de keuring)		E-mail: greet@covicovastgoed.be
Aanvrager wenst formulier te ontvangen:	per e-mail		

Keurder	Yves Pelgrims	Bedrijf	ACEG vzw
Telefoon	+32 2 880 88 90	Adres	Romeinsesteenweg 524
Badge nr.	15013		1853 Strombeek-Bever

Gekeurde installatie			
Klant/titularis	Covico Invest	Watermeter nr.	180400508
Adres	Reyndersveldweg 6	Klantnr	
	3271 Zichem	Telefoon	
(indien huisnummer nog niet gekend, perceelnummer vermelden)		Email	
Datum keuring	20/03/2018 (dd/mm/jjjj)	Exploitant	De Watergroep Vlaams-Brabant
Het betreft een	eengezinswoning		
De keuring betreft een	basiskeuring met inventarisatie	nieuwbouw	
De aanvrager geeft toestemming om het keuringsattest digitaal over te maken aan de exploitant: ja			

Omschrijving	Aanwezig / Voorzien / Nt voorzien	Geplaatste beveiliging	OK/ NOK	Omschrijving	Aanwezig / Voorzien / Nt voorzien	Geplaatste beveiliging	OK/ NOK
1. Uitvoeringsplan	Aanwezig		OK	18 Bidet	Nt Voorzien		
2. Toestellenlijst	Aanwezig		OK	19. Handsproeier bidet/WC	Nt Voorzien		
3. Centrale beveiliging	Aanwezig	EA	OK	20. Keukenkraan	Aanwezig	AA	OK
4. Tweedecircuitwater aanwezig	Aanwezig			21. Handsproeier keukenkraan	Nt Voorzien		
5. Bijvulling tweedecircuitwater	Aanwezig	AA	OK	22. Lavabo	Aanwezig	AA	OK
6. Wanverbinding	Nt Voorzien			23. Handwasbakje	Aanwezig	AA	OK
7. Bijvulling CV	Aanwezig	CA	OK	24. Uitgietsbak	Nt Voorzien		
8. Warmwaterproductie op CV	Aanwezig	VG	OK	25. Zonneboiler/paneel	Nt Voorzien		
9. Waterverwarmingstoestellen	Nt Voorzien			26. Zwembadverwarming	Nt Voorzien		
10. Waterbehandeling	Nt Voorzien			27. Zwembadbijvulling	Nt Voorzien		
11. Kraan voor slangaansluiting	Nt Voorzien			28. Urinoir	Nt Voorzien		
12. Bad: uitloop kraan	Aanwezig	AA	OK	29. Afvoer beveiliging(en)toestel(len)	Aanwezig	Y	OK
13. Handsproeier badkraan	Aanwezig	BEL	OK	30. KWT mengkraan	Nt Voorzien		
14. Automatische badspoeling	Nt Voorzien			31. Wasmachine	Aanwezig	DD/WAS	OK
15. Douche met vaste kop	Aanwezig	BEL	OK	32. Vaatwas	Aanwezig	DD/VAAT	OK
16. Douche met handsproeier	Nt Voorzien			33. Drukverhoging	Nt Voorzien		
17. WC	Aanwezig	RW	OK	Pictogrammen	Aanwezig		

Aandachtspunten

☐ om lekverliezen te voorkomen is het aangeraden de zichtbare afvoer van uw bijvuilsysteem tweedecircuitwater zichtbaar te onderbreken!

CONFORMITEITSVERKLARING

De binneninstallatie is: **conform**

PRIVEWATERAFVOER

De privéwaterafvoer is: **geen attest aanwezig**

Belangrijk: deze conformiteitsverklaring geeft de toestand van de binneninstallatie weer op datum van keuring. Ze ontslaat de eigenaar en/of gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die zouden kunnen voortvloeien uit het niet-beantwoorden van de binneninstallatie aan de voorschriften, of het gebrekkig functioneren van de installatie of één van haar onderdelen. Bij een belangrijke wijziging zoals beschreven in het Algemeen Waterverkoopreglement vraagt u een nieuwe keuring aan. Deze keuring betreft geen technische keuring van de werking van de onderdelen of de gebruikte materialen, of van de uitvoering van de binneninstallatie.

Keuringsattest Nr.: HB-1117856

V.U.: AquaFlanders vzw - uitgave 01/10/2016

Ref 1:

Ref 2: