***** ORIGINAL *****

VINÇOTTE vzw
Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB
Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

Contactpersoon: TOM CAUWELIER, Electriciteit

• Onze gegevens
Verslag nr.: GEN / 15 / 60885886 / 04 / NL / 000
Klantref.: 100210713
Contractref.: 2184713/1000

• Uw gegevens
Ref.: /

Residentie Vastgoed

Marktstraat, 20bus1
8460 Oudenburg
België

• Interventiegegevens
Plaats: Eernegemsestraat 121A 8211 Aartijke -
Datum: 14/05/2020
Uitgevoerd door: JOHAN VIAENE (4797)

15001

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ORIGINEEL

INSTALLATIE

Naam: Voornaam:
Adres: Eernegemsestraat 121A Post nr.: 8211 Stad: Aartrijke
Tel:

- Eigenaar of beheerder
- Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk
Naam: residentie vastgoed Voornaam:
BTW nr.: BE 0450755634
- Plaats type
Wooneenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 270: wijziging
- Art 86

BESLUIT

- De nieuwe installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting werd verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 14/05/2045.(*)

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.
Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey
Directeur Generaal

BELAC 040-INSP

INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 1.27 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: 0.6 MOhm.
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
- Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom.

15001

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- **Gegevens van de verdeler**

EAN:	541448860019455543
kWh meter nr.:	1SAG1100006118
Meterstand dag:	782
Meterstand nacht:	402
Bescherming aansluiting:	40 A

- **Gegevens van de installatie**

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van:	230 V
Maximale nominale stroom:	40 A
Voedingsleiding hoofdbord - type:	2XVOB
Voedingsleiding hoofdbord - sectie:	10 mm²
Type aardelektrode:	aardingslus

- **Beschrijving van de installatie**

Algemene differentieelstroominrichting:	40A/0.3A
Aantal borden:	1
Aantal eindstroombanen:	16
Situatieschema('s):	zie bijlage(n)
Eéndraadsschema('s):	zie bijlage(n)

ORIGINEEL

INBREUKEN - OPMERKINGEN

- **Nieuwe installatie**

R -O-F Definitieve verlichting keuken(eiland), badkamer nog niet geplaatst.

- **Bestaande installatie**

ANDERE BIJLAGE(N)



14/05/2020

Erkend Organisme Vincotte Bollebergen 2b bus 10 9052 Gent (Zwijnaarde) Tel.: 09 244 77 11 Fax: 09 244 77 15 e-mail: gent@vincotte.be	Plaats van de elektrische installatie Residentie Vastgoed Eemegemsestraat 121A 8211 Aartrijke Tel.: 059/250590 e-mail: info@residentievastgoed.be 0450.755.634	Installateur Residentie Vastgoed Marktstraat 20 8460 Oudenburg Tel.: 059/250590 e-mail: info@residentievastgoed.be 0450.755.634	p. 1/7 Eendraadschema Datum: 14/05/2020 2 x 230V ~ 50Hz
Schema's getekend door: Boddin Pascal - BTW BE 0673.375.186			



ORIGINEEL

VINÇOTTE

Erkend Organisme Vinçotte Bollebergen 2b bus 10 9052 Gent (Zwijnaarde) Tel.: 09 244 77 11 Fax: 09 244 77 15 e-mail: gent@vincotte.be	**Plaats van de elektrische installatie** Residentie Vastgoed Eemegemsestraat 121A 8211 Aartrijke Tel.: 059/250590 e-mail: info@residentievastgoed.be 0450.755.634	**Installateur** Residentie Vastgoed Marktstraat 20 8460 Oudenburg Tel.: 059/250590 e-mail: info@residentievastgoed.be 0450.755.634	**p. 2/7** **Eendraadschema** Datum: 14/05/2020 2 x 230V ~ 50Hz
Schema's getekend door: Boddin Pascal - BTW BE 0673.375.185			

ORIGINEEL
LEEFRUIMTE
37,40m2
zithoek
eethoek
keuken
inkom
vestiar/g
was/berging
TELLERS
DK
niveau 0.10
zettingsweg
-pleisterwerk
TOTALE MUURDIKTE = 20cm
-pleisterwerk
-volle betonblokken 14cm
-Rockfit 60mm (geen spouwhaken)
-volle betonblokken 14cm
-pleisterwerk
TOTALE MUURDIKTE = 35cm
11200
7890
5450
4200
2725
2575
2500
1525
1550
950
900
850
3500
1200
800


slpk.03
9.90m2
slpk.02
9.70m2
slpk.01
14,40m2
badk.
nachthall
Rookmelder 02
kopverl.
HWA-isol.
wc-kopverl.
I-profiel
zettingsvoeg
Korbo
RTO
RAO
HWA
TOTALE MUURDIKTE = 35cm
-pleisterwerk
-volle betonblokken 14cm
-Rockfit 60mm (geen spouwnoken)
-volle betonblokken 14cm
-pleisterwerk
-pleisterwerk
-pleisterwerk
ORIGINEEL


3.23
6.50
3.23
12952
451
2400
800
2400
800
2400
800
2400
500
sectionaalpoort (max.175mm bovenslag)
J1
J3
J4
J5
OVERAL DPC
BOVEN RAMEN
& DEUREN
ORIGINEEL
2990
200
6300
200
2897
300
J8
J7
nivo
28.55
garage
lot 1
garage
lot 2
garage
lot 3
J1
J1
Ventilatie– & verluchtingsvoorzieningen :
– garages :
– onderverluchting te voorzien (max. 40cm boven de vloer)
– garages <40m2 : vrije doorlaat van 0,20% vloeroppervlakte
– garages >40m2 : mechanische ventilatie
6000
5400
300
J1
J2
oVR
HWA
2249
1000
800
1000
5500
1.55
1000
2000
13549
C
C

A	KOOKPLAAT
B	OVEN
C	VAATWAS
D	WASMACHINE
E	DROOGKAST
F	CV
G	STOPCONTACTEN BERGING INKOM LIVING
H	STOPCONTACTEN KEUKEN
I	STOPCONTACTEN KEUKEN LIVING TERRAS
J	GARAGE
K	STOPCONTACTEN SLPK 1 BADKAMER
L	STOPCONTACTEN VENTILATIE NACHTHALL SLPK 2
M	STOPCONTACTEN SLPK 2 EN 3
N	VERLICHTING BENEDEN
O	VERLICHTING BOVEN
P	BEL

ORIGINEEL



Erkend Organisme Vincotte Boilebergen 2b bus 10 9052 Gent (Zwijnaarde) Tel.: 09 244 77 11 Fax: 09 244 77 15 e-mail: gent@vincotte.be	**Plaats van de elektrische installatie** Residentie Vastgoed Eernegemsestraat 121A 8211 Aartrijke Tel.: 059/250590 e-mail: info@residentievastgoed.be 0450.755.634	**Installateur** Residentie Vastgoed Marktstraat 20 8460 Oudenburg Tel.: 059/250590 e-mail: info@residentievastgoed.be 0450.755.634	**p. 6/7** **Lijst Kringen** Datum: 14/05/2020 2 x 230V ~ 50Hz
Schema's getekend door: Boddin Pascal - BTW BE 0673.375.186			

	Aansluitpunt	1
	Aarding	1
	Aardingsstrip	1
2P - 16A	Automaat - 2P - 16A	2
2P - 20A	Automaat - 2P - 20A	12
2P - 32A	Automaat - 2P - 32A	1
2P - 6A	Automaat - 2P - 6A	1
	Bel	1
	Contactdoos - Kinderbescherming	59
	Drukknop	1
3G1,5	Leiding - 3G1,5	
3G2,5	Leiding - 3G2,5	
5G6	Leiding - 5G6	
	Lichtpunt	13
	Lichtpunt LED	14
	Schakelaar - Enkelpolig	9
	Schakelaar kruis - Enkelpolig	3
	Schakelaar wissel - Enkelpolig	10
	Transformator	1
Δ300mA 2P - 40A	Verliesstroomschakelaar Δ300mA - 2P - 40A	1
Δ300mA 2P - 63A	Verliesstroomschakelaar Δ300mA - 2P - 63A	1

ORIGINEEL

VINÇOTTE

Erkend Organisme Vincotte Bollebergen 2b bus 10 9052 Gent (Zwijnaarde) Tel.: 09 244 77 11 Fax: 09 244 77 15 e-mail: gent@vincotte.be	**Plaats van de elektrische installatie** Residentie Vastgoed Eernegemsestraat 121A 8211 Aartrijke Tel.: 059/250590 e-mail: info@residentievastgoed.be 0450.755.634	**Installateur** Residentie Vastgoed Marktstraat 20 8460 Oudenburg Tel.: 059/250590 e-mail: info@residentievastgoed.be 0450.755.634	p. 7/7 **Materiaallijst** Datum: 14/05/2020 2 x 230V ~ 50Hz
Schema's getekend door: Boddin Pascal - BTW BE 0673.375.186			